



# COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

## GIUNTA COMUNALE

L' anno **duemiladieci** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **18:00** nella residenza comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		<b>Presente/Assente</b>
<b>ORO GIOVANNI ALESSIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MARCOLONGO ROBERTA</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>A</b>
<b>ORO ANDREA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CHIOMENTO CLAUDIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CAPPELLARI DENIS</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, **SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO**;

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza in conformità alle norme attualmente in vigore, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE, DEI LAVORI DI "OPERE STRADALI A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI METANIZZAZIONE NELLE LOCALITÀ VAL CAPRA E SAN ROCCO"**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE, DEI LAVORI DI “OPERE STRADALI A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI METANIZZAZIONE NELLE LOCALITÀ VAL CAPRA E SAN ROCCO”**

Propone l'Assessore ai Lavori pubblici ed Edifici pubblici Oro Andrea, relazionando quanto segue.

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica (geom. Costa Roberto) n° 100 del 06/05/2009 è stato approvato il progetto relativo alle “opere stradali a completamento dei lavori di metanizzazione nelle località Val Capra e San Rocco” per l'importo complessivo di € 100.006,00 con base d'appalto di € 80.080, 00;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 126 del 27/05/2009 con la quale è stato affidato l'appalto dei lavori suddetti alla ditta Carta Isnardo S.p.a con sede a Montecchio Precalcino (VI) in Via Franzana n° 15, P.Iva 01272080241, per l'importo di € 53.550,00 al lordo degli oneri di sicurezza di € 700,00;

VISTO il contratto d'appalto in data 30/07/2009 n° 366 registrato a Thiene (VI) in data 19/08/2009 n° 218 serie I°;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 28/05/2009 a firma del direttore dei lavori geom. Costa Roberto;

PRESO ATTO che i lavori di cui all'oggetto consistevano nella pavimentazione in asfalto delle strade comunali per la messa in sicurezza stradale e che gli stessi sono stati quasi completamente ultimati (mancavano alcuni chiusini da rialzare) entro la data del 07/06/2009 e diretti dall'allora direttore dei lavori geom. Costa Roberto;

PRESO ATTO, inoltre, che dalla data del 08/06/2009 il coordinatore dell'Area Tecnica, nonché direttore dei lavori geom. Costa Roberto, non è stato riconfermato quale figura professionale all'interno dell'Ufficio Tecnico Comunale, per cui il nuovo direttore dei lavori è stato obbligatoriamente individuato nella persona dell'Arch. Luciano Cunico – dipendente comunale;

VISTA la perizia suppletiva e di variante in sanatoria approvata dalla Giunta Municipale n° 29 del 02/04/2010 con la quale l'importo dei lavori è stato aumentato di € 17.080,61 oltre Iva;

VISTO l'atto di sottomissione con cui l'impresa Carta Isnardo S.p.A. ha accettato i nuovi lavori dell'importo di € 18.549,39 per un totale complessivo di € 70.630,61 oltre iva;

VISTO il certificato di pagamento n° 1 di € 46.600,00 oltre Iva;

VISTI gli atti contabili relativi al SAL finale per l'ammontare di € 70.630,61 oltre Iva al 20% per complessivi € 84.756,73, redatti dall'Arch. Luciano Cunico dell'Ufficio Tecnico Comunale e composto dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato di finale dei lavori;

- Certificato di regolare esecuzione e relazione del direttore dei lavori sul conto finale

ESAMINATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta esecutrice pervenuto in data 07/05/2010 prot. 2078 da parte della Cassa Edile di Vicenza:

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico dell'opera risulta il seguente:

Importo per lavori .....	€ 69.930,61
Importo per oneri di sicurezza.....	€ 700,00
Iva al 20%.....	€ 14.126,12
Spese tecniche .....	€ 3.070,00
Impresiti ed arrotondamento .....	€ 12.179,27
TOTALE .....	€ 100.006,00

VISTA la cauzione definitiva di € 12.852,00 rilasciata ai sensi dell'art. 113, del Dlgs. 163/2006 mediante polizza fidejussoria della Zurich Insurance Company S.A. n° 324°7376 in data 30/07/2009;

VISTO il Dlgs. 12.04.2006, n. 163;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### **PROPONE**

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "opere stradali a completamento dei lavori di metanizzazione nelle località Val Capra e San Rocco" redatti dal dall'Arch. Luciano Cunico dell'Ufficio Tecnico Comunale e composto dai seguenti elaborati:
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Stato di finale dei lavori;
  - Certificato di regolare esecuzione e relazione del direttore dei lavori sul conto finale;.
- 2) di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'opera:

Importo per lavori .....	€ 69.930,61
Importo per oneri di sicurezza	€ 700,00
Iva al 20% .....	€ 14.126,12
Spese tecniche.....	€ 3.070,00
Impresiti ed arrotondamento	€ 12.179,27
TOTALE .....	€ 100.006,00
- 3) di liquidare alla ditta Carta Isnardo S.p.a con sede a Montecchio Precalcino (VI) in Via Franzana n° 15, P.Iva 01272080241, l'importo residuo di € 24.030,61 + Iva al 20%, per complessivi € 28.836,73 a saldo dei lavori eseguiti;
- 4) di svincolare la polizza fideiussoria definitiva dell'importo di € 12.852,00 rilasciata ai sensi dell'art. 113, del Dlgs. 163/2006 mediante polizza fidejussoria della Zurich Insurance Company S.A. n° 324°7376 in data 30/07/2010;

- 5) di dare atto che l'importo suppletivo trova copertura al cap. 3067 "Sistemazioni stradali" del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 in conto residui 2009, dove la somma è stata all'uopo conservata;
- 6) di dare atto che la liquidazione delle competenze tecniche avverrà sulla base degli accordi stabiliti con delibera della Giunta Comunale n° 28 del 10/04/2009.

Inoltre, a motivo dell'urgenza di provvedere;

### **PROPONE**

di dichiarare, a seguito di separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Foza, lì 28-05-2010

L'Assessore ai Lavori pubblici ed Edifici pubblici  
f.to Oro Andrea

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, reso dall'Assessore delegato – Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Manutenzione giusta D.G.C. n. 74 del 16.10.2009:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 28-05-2010

L'Assessore delegato –  
Responsabile del Servizio Lavori pubblici  
f.to Oro Andrea

Parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 28-05-2010

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria  
f.to Borsato dott. Gianandrea

**LA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERA DI GIUNTA n. 50 del 28-05-2010 - pag. 5 - COMUNE DI FOZA

---

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “opere stradali a completamento dei lavori di metanizzazione nelle località Val Capra e San Rocco” redatti dal dall’Arch. Luciano Cunico dell’Ufficio Tecnico Comunale e composto dai seguenti elaborati:
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Stato di finale dei lavori;
  - Certificato di regolare esecuzione e relazione del direttore dei lavori sul conto finale;.
  
- 2) di approvare il seguente nuovo quadro economico dell’opera:

Importo per lavori .....	€ 69.930,61
Importo per oneri di sicurezza	€ 700,00
Iva al 20% .....	€ 14.126,12
Spese tecniche.....	€ 3.070,00
Impresiti ed arrotondamento	€ 12.179,27
TOTALE.....	€ 100.006,00
  
- 3) di liquidare alla ditta Carta Isnardo S.p.a con sede a Montecchio Precalcino (VI) in Via Franzana n° 15, P.Iva 01272080241, l’importo residuo di € 24.030,61 + Iva al 20%, per complessivi € 28.836,73 a saldo dei lavori eseguiti;
  
- 4) di svincolare la polizza fideiussoria definitiva dell’importo di € 12.852,00 rilasciata ai sensi dell’art. 113, del Dlgs. 163/2006 mediante polizza fidejussoria della Zurich Insurance Company S.A. n° 324°7376 in data 30/07/2010;
  
- 5) di dare atto che l’importo suppletivo trova copertura al cap. 3067 “Sistemazioni stradali” del bilancio di previsione per l’esercizio 2010 in conto residui 2009, dove la somma è stata all’uopo conservata;
  
- 6) di dare atto che la liquidazione delle competenze tecniche avverrà sulla base degli accordi stabiliti con delibera della Giunta Comunale n° 28 del 10/04/2009.

Inoltre, data l'urgenza di provvedere, a seguito di separata votazione palese, con voti unanimi favorevoli

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

**IL SINDACO**  
f.to ORO GIOVANNI ALESSIO

---

SOGGETTA A:

- pubblicazione all'albo  
 comunicazione ai capigruppo

TRASMISSIONE AREA

(ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

- Amministrativa  
 Economico - Finanziaria  
 Tecnico – Manutentiva

Il Segretario Comunale  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. **143**. Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal **09.06.2010**.

Il Messo Comunale  
f.to Turata Nicola

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì **05.07.2010**

Il Segretario Comunale  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO

f.to Borsato dott. Gianandrea